

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 9021 Győr, Városház tér. 1.
adószám: 15735595-2-08
számlaszám: 10033001-00343691-00000567
képviseli: Borkai Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről FE Építő Konzorcium

Konzorcium vezető neve: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzékszám: 01-09-868732
adószám: 11469957-2-41
bankszámlaszám: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs ügyvezető
építőipari kivitelezői nyilvántartási szám: 11A21932
mint Konzorcium vezető (a továbbiakban: „**Konzorcium vezető**”)

Konzorcium tagjának neve: EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 9026 Győr, Vízmű u. 2.
cégjegyzékszám: 08-10-001831
adószám: 22927800-2-08
bankszámlaszám: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatósági tag
építőipari kivitelezői nyilvántartási szám: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a továbbiakban: „**Konzorciumi tag**”)

Konzorcium vezető és Konzorciumi tag együttesen Kivitelező (a továbbiakban: „**Kivitelező**”).
Megrendelő és Kivitelező együttesen Felek (a továbbiakban: „**Felek**”) között az alábbi feltételeknek megfelelően.

I.
PREAMBULUM

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított 2018. augusztus 21. napján a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján „**A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert részére Majomház (1. rész) és Takarmányfeldolgozó (2. rész) létesítmények kivitelezése meglévő kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében 2 részben**” tárgyban (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás).
- 1.2. Megrendelő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás **1. részének (Majomház kivitelezése)** eredményét 2018. november hó 9. napján az összegezés megküldésével kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Kivitelező lett és 2018. november 30. napján megkötésre került a szerződés (a továbbiakban: Kivitelezési szerződés).



II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. A Kivitelező a Kivitelezési szerződés 6.7. pontja alapján 2019. július 29. napján akadályt közölt az alábbiak miatt:
- Kivitelező az épület körüli külső földmunkavégzés során, tervrajzokon nem szereplő vízvezetékot talált, amely a munkavégzés során megsérült és jelentős mennyiségű víz árasztotta el a területet, amelyen a további munkavégzés nem lehetséges.
 - A vezeték nyomvonala előzetesen nem volt ismert, és a vezeték érinti az új kerítés nyomvonalát, így azt szükséges kiváltani.
- Az akadályközlés az e-naplóban és a szerződésben foglaltak szerint írásban rögzítésre került, melyet Megrendelő elfogadott.
- Megrendelő egyeztetett az ingatlan üzemeltetőjével, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Üzemeltető) a vezeték kiváltásáról és az új nyomvonal kialakításáról. Megrendelő az Üzemeltetővel közösen megállapította, hogy a vezeték munkaterületen kívül, az állatkert üzemi területén folytatódik, így az a döntés született, hogy az Üzemeltető visszavette az érintett munkaterületet, annak érdekében, hogy feltárja és a vezeték helyreállítását elvégezzék. Az akadállyal nem érintett feladatokat Kivitelező köteles volt a Kivitelezési szerződés szerint teljesíteni, azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel egységes, egy eljárás keretében zajlik.
- 2.2. Az akadály 2019. augusztus 13. napján hárult el, mely napon a munkaterület visszaadására is sor került. 2019. július 29. és augusztus 13. között a szerződés teljesítése az akadály elhárításáig nyugodott a Ptk 5:22.§ alapján, mely szerint a Megrendelő érdekkörébe eső késedelem a Kivitelező késedelmét kizárja.

III. MÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

- 3.1. A Kivitelezési szerződésben, a közbeszerzési eljárás során minden ajánlattevő gazdasági szereplő számára megismerhető módon szerepel az eredeti szerződés VIII. pontjában a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjának alkalmazása, amennyiben jogos akadályközlésre kerül sor. A II. pontban ismertetett akadályközlés is e szerint történt, figyelemmel arra, hogy Megrendelő érdekkörében merült fel az akadály, a vízvezeték a tervrajzokon nem szerepelt, nem időjárási körülmény vagy egyéb, kivitelezői érdekkörben jelentkező ok miatt.

IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PONTJAI

- 4.1. Fentiekre tekintettel Felek a Kivitelezési szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától 275 naptári nap, azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 245. nap. Az akadályközléssel érintett munkarészek vonatkozásában rendelkezésre álló kivitelezési határidő legfeljebb 9 nappal meghosszabbodik. Az egységes műszaki átadás-átvétel megkezdésének legkésőbbi időpontja a munkaterület Kivitelező részére történő visszaadását követő 9. nap.”

V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési szerződés egyéb pontjait a jelen Kivitelezési szerződés módosítás nem érinti.
Az ütemterv pedig jelen módosításra figyelemmel értelmezendő.


5.2. A Kivitelezési szerződés módosítása az aláírása napján lép hatályba.

Jelen Kivitelezési szerződés módosítást 5 darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, 3 számozott oldalt tartalmaz.

Jelen Kivitelezési szerződés módosítása Felek elolvasták, azt közösen értelmezték és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.


Győr, 2019. augusztus 13.

Megrendelő részéről:



.....
Győr Megyei Jogú Város
képviselésében
Borkai Zsolt polgármester




.....
Kivitelező részéről:
FE Építő konzorcium
Fodor Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Konzorcium vezető
képviseli: Fodor Géza ügyvezető


.....
EURO GENERÁL Zrt.
9026 Győr, Vízmű u. 2.
Adószám: 22927800-2-08
Bsz: 10400101-49545454-53501000
- 14 -
FE Építő konzorcium
EURO GENERÁL
Építő és Szolgáltató Zrt.
Konzorciumi tag
képviseli: Varga Zsolt igazgatósági tag

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Nagy Tamás
gazdálkodási főosztályvezető
2019. augusztus 13.

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:


.....
Dr. Lipovits Szilárd
jegyző
2019. augusztus 13.

Kapják:

1. sz. példány: Szignált példány (Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Irattár)
2. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési Főo.
3. sz. példány: Kivitelező
4. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Pénzügyi Osztály
5. sz. példány: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közbeszerzési Csoport